

石龙门村农村饮水安全工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容

我乡石龙门村芭蕉湾和苟家山高坡陡，雨水积蓄困难，常年缺水天数超过 30 天，3、4 社 1435 名群众人饮安全得不到保障。群众要求兴建人饮工程呼声极高，对此，纳入我乡人饮巩固提升行动，安排 200 万元资金，兴建水厂 2 座，配套管网及水处理设备，彻底解决石龙门村人饮安全困难。

（二）项目内容

新建石龙门自来水厂 2 座，新建水厂管理房 2 处，安装引入管道 1293m，提水管道 454m，配水管道 10113m，接院落管道 9000m，增设箱式管网叠压给水设备 1 套，设置装配式水箱 2 个（30m³、50m³），增设 2 个旋转错流式超滤设备（100m³/d），

（三）项目资金情况

丰财农【2019】43 号下达项目资金 200 万元、2020 年已累计支付 110.215 万元，结转结余到 2021 年项目资金 89.785 万元。

（四）绩效目标

1. 数量指标设置为：新建石龙门村水厂 2 座，管理房 2 处，安装主支管道 20860 米，配套箱式管网叠压给水设备 1 套，容积 30m³ 和 50m³ 的装配式水箱各 1 个，日处理 100m³ 水量的旋转错流式超滤设备 2 套；

2. 质量指标设置为：水厂正常运行率 100%，对群众用水安全的保障率 100%；

3. 时效指标设置为：项目按时完工率 100%；

4. 成本指标设置为：项目总投资 200 万元，结转到 2021 年资金余额 89.785 万元；

5. 效益指标设置 4 项, 其中:经济效益指标设置为“新增当地农民务工收入 27 万元”，社会效益指标设置为“受益群众人口数 1436 人”，生态效益指标设置为“显著提升地区生态环境和谐发展”，可持续影响指标设置为“工程使用年限 20 年”；

6. 服务对象满意度目标设置为“受群众满意度 90%以上”。

（五）单位职能职责

1. 乡农服中心负责项目管理全过程的设计、预算、施工管理、验收结算等工作，按照进度、保质保量开展施工建设，确保项目建设任务的落实，并做好项目的资金绩效评价工作；

2. 乡财政办负责项目建设资金的申请拨付，确保工程顺利建设，实现资金绩效目标任务的完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

新建石龙门村水厂 2 座，管理房 2 处，安装主支管道 20860 米，配套箱式管网叠压给水设备 1 套，容积 30m³ 和 50m³ 的装配式水箱各 1 个，日处理 100m³ 水量的旋转错流式超滤设备 2 套，工程结算价格 160.896794 万元，累计支付 131.222506 万元，解决了 1436 人饮水安全问题。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况：新建石龙门自来水厂 2 座，新建水厂管理房 2 处，安装引入管道 1293m，提水管道 454m，配水管道 10113m，

接院落管道 9000m, 增设箱式管网叠压给水设备 1 套, 设置装配式水箱 2 个 (30m³、50m³), 增设 2 个旋转错流式超滤设备 (100m³/d); 项目按时完工率、水厂正常运行率、对群众用水安全的保障率均为 100%; 项目竣工验收结算审核价格 160.896794 万元, 2021 年拨付项目资金 21.01 万元, 资金累计支付率 81.56%。

2. 效益指标完成情况: 项目建成后受益人口 1436 人, 新增务工收入 6 万元, 显著提升地区生态和谐发展, 项目预计使用年限 20 年。

3. 满意度指标完成情况: 群众满意度达到 92%。

(三) 评价结果

本项目自评得分 94 分, 自评等级为“优”, 基本达到预期绩效目标。

三、存在问题

财政资金支付比例不高, 结算金额 160.896794 万元, 截止 2021 年末累计支付 131.222506 万元, 尚欠工程款 29.674288 万元, 支付率 81.56%, 下达的项目计划将结余资金 39 万元。

四、下一步改进措施

积极对接财政部门, 加快项目结算资金的申请及支付, 早日完成项目销号, 清退项目结余资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的石龙门村农村饮水安全工程项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址: <http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开, 接受上级主管部门的

考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 30 日