

# 三建乡撤并村通畅工程资金绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景、内容

一是现实需求：双鹰坝村 2 组罗教坡，456 组杨柳池，鱼泉子村 5 组徐教 3 条村社道路总长 15.95 公里，为泥结石路面通达工程。硬化以上道路既是群众的迫切需要，又是完善我乡基础设施的现实要求，是方便师生及周边群众出行，保障群众的安全的根本要求，是密切党群关系，重视农民利益的重心民心工程；二是文件依据：根据丰交委计（2015）123 号《关于下达〈南天湖镇南天湖村三建段通畅工程建设计划〉的通知》，丰交委计（2017）75、83 号《关于下达〈三建乡孙家湾撤并村改建公路工程建设计划〉的通知》，丰交委计（2017）83 号《关于下达〈三建乡杨柳池撤并村改建公路工程建设计划〉的通知》下达项目建设计划。

### （二）项目资金情况

2021 年县交通局以渝财建（2020）336 号分配该项目进度资金 173.5 万元，其中：县级 173.5 万元，资金到位率 100%。当年已使用 173.5 万元，资金支付率 100%。

### （三）项目绩效目标。

1. 改扩建并硬化 2 个村 3 条村社道路 15.95 公里；
2. 按照农村公路标准，C25 砼路面宽 4.5 米，厚度 0.2 米；
3. 工程补助资金总额 746.652 万元，按每公里 45 万补助，2021 年度资金计划 173.5 万元；
4. 工程建设期限 12 个月；

5. 工程使用年限 30 年；
6. 群众满意度达 90%及以上。

（四）部门（单位）职能职责。

1. 县交通局负责撤并村通畅工程的施工设计、资金分配，审核年度撤并村通畅工程资金；
2. 县财政局负责工程造价审核、审核并批准资金使用申请；
3. 乡应急办负责撤并村通畅工程的施工管理、验收结算和绩效评价；
4. 乡财政办按照应急办的资金支付申请，审核票据，及时申请并拨付养护资金，指导应急办做好项目资金绩效评价。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况分析

根据 2018 年丰都县三建乡人民政府与丰都县畅丰公路养护有限公司签订协议，实现新建道路 15.026 公里，项目总投资 776.83239 万元。

### （二）绩效指标完成情况分析

1. 共实现道路建设 15.026 公里，项目总投资 776.83239 万元，道路里程减少是因为对原有道路进行截弯取直缩短了公路里程，造价增加是因为调价新增。上述 3 条撤并村道路的硬化实施，实现了道路通畅的目标，提升了我乡交道路交通基础设施条件；
2. 项目严格按照通畅工程建设标准实施，C25 砼路面达到 4.5 米宽，0.2 米厚，工程检测验收合格，并按时完成工程建设任务；
3. 本项目 2021 年度实际到位补助资金 173.5 万元，支付 173.5 万元，到位率 100%，支付率 100%；

4. 项目的实施新增务工农民劳务收入 35 万元，让鱼泉子及双鹰坝两个村 3400 人受益，道路排水设施的完善进一步保护了生态环境；

5. 项目建设期限 12 个月，设计使用年限 30 年；

6. 群众满意度达到 95%。

### （三）评价结果

本项目达到预期绩效目标，自评得分 96 分，自评等级为“优”

## 三、存在问题

虽然完成了设计建设内容，但因截弯取直硬化道路后里程缩短 924 米，同时建筑材料及人工工资上涨调价，实际增加工程价款 30.18 万元。

## 四、下一步改进措施

建议涉及村社严格按照养护标准，对辖区内道路实施养护，按照属地及受益人员，落实清扫保洁责任，确保通畅工程效益的发挥。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的撤并村通畅工程的资金绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 31 日