

廖家坝社区绿湾渡人居环境整治项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为提速推进巩固拓展脱贫攻坚成果项目建设，提高资金使用效益，根据《丰都县扶贫开发领导小组关于印发〈2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果拟建项目清单〉的通知》文件要求，下达我乡 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目建设计划，实施三建乡廖家坝社区绿湾渡人居环境示范片建设。

（二）项目内容

该项目建设内容主要包括：拆除工程：拆除建筑物、清除原有条石、拆除原有猪舍及基础。

新建卫生间 1 座、四角亭 2 座、1.5m 宽混凝土步道 336.6m、新建挡土墙 14 处，新建花池 2 个、混凝土木纹栏杆 285.2m、1.5m 混凝土混凝土台阶，绿化工程、仿古青砖铺装工程、长廊及混凝土台阶工程、连廊及混凝土路面工程、石凳及美人靠等零星工程。

（三）项目资金情况

根据丰财建〔2021〕26 号文件关于下达 2021 年农村危房改造（第一批）及人居环境整治项目资金计划，其中：三建乡廖家坝社区绿湾渡人居环境整治项目资金 100 万元。已使用 100 万元，无结余；丰财建〔2021〕66 号文件关于下达 2021 年农村人居环境整治补助资金（第二批）计划，其中：三建乡廖家坝社区绿湾渡人居环境整治项目资金 32.5 万元。已使用 10 万元，结余资金 22.5 万元。

实际完成全乡 1 个村居人居环境整治项目 3684 m²。

（四）绩效目标

1. 时效目标设置：项目当年开工率为 $\geq 98\%$ 、项目当年完工率为 $\geq 98\%$ ；
2. 成本目标设置：人居环境财政补助资金”为 132.5 万元；
3. 社会效益目标设置：项目受益人口数量为 59 人、农户居住环境改善率为 $\geq 95\%$ ；
4. 可持续影响目标设置：对项目使用寿命为 20 年；
5. 服务对象满意度目标设置：群众满意度为 90%、受益贫困户满意度为 90%。

（五）部门职能职责

1. 分管领导（项目负责人）：加强项目建设的方案、预算、管理、验收以及资金拨付及绩效评价的审核审批。监督、检查、核实绩效自评结果，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
2. 财政办：负责项目资金支付申请、牵头组织并实施年度绩效自评，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
3. 规环办：牵头组织并实施项目建设，开展年度绩效自评，根据职能职责，做好项目日常管理、对资金绩效考评结果进行复核。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

三建乡廖家坝社区绿湾渡人居环境整治项目实施面积 3684 m²，完成投资 132.5 万元，资金到位率 100%，拨付资金 110 万元，支付率 83%。

（二）绩效指标完成情况分析

- 1、数量指标：完成人居环境整治面积 3684 m²、覆盖村居数量 1 个；
- 2、质量指标：改造验收合格率达 100%；
- 3、时效指标：项目当年开工率、完工率达 100%；
- 4、成本指标：人居环境财政补助资金 132.5 万元；
- 5、社会效益：项目受益人口数量 59 人、农户居住环境改善率 ≥95%；
- 6、可持续影响指标：项目使用寿命 20 年；
- 7、服务对象满意度指标：群众满意度 95%、受益贫困户满意度 95%。

（三）评价结果

本项目自评得分 90 分，基本达到预期绩效目标，自评等级为“优”。

三、存在的问题

1. 前期由于施工单位工程管理资料欠缺，导致后期资料完善存在一些问题。
2. 项目建成后管护没有专项资金，村社管护责任难以落实到位。

四、下一步改进措施

建议对项目完工后成立项目建设工作、监督小组，负责做好施工建设及后期管护方面的有关工作，形成共同抓好农村人居环境整治工作的良好氛围。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的廖家坝社区绿湾渡人居环境整治项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年4月1日