

2021 年度廖家坝活动室堡坎修复项目绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

廖家坝社区是场镇所在地，便民服务中心、干坝子人居环境示范点作为对外展示的窗口，备受市县各级领导和干部群众的广泛关注，功能配备、作用发挥、对外形象展示尤为重要社区便民服务中心文化广场沉降灾情发生后，导致社区便民服务中心堡坎严重变形，干坝子群众出行受阻，且便民服务中心堡坎外面是通往三建新场镇及石龙门等六个村的车辆通行的主干道、堡坎内是社区便民服务中心建筑物，严重影响乡内各村（社区）群众出行安全、干坝子居住群众的便捷出行和住房安全、廖家坝社区便民服务中心功能发挥、新场镇建设。为更好地改善民生、服务民生、保障安全，对上述进行修复，确保广大群众出行安全和文化娱乐活动需要。

（二）项目资金情况。

渝财农[2019]144号重庆市财政局关于提前下达2020年财政专项扶贫资金的通知（2020年统筹）（县扶贫办划廖家坝丰扶组发[2020]42号廖家坝社区活动室项目资金），项目计划总额18.9万元，2020年已支付15万元，结转3.9万元到2021年，实际支付给施工企业项目结算资金3.9万元，当年预算资金支付率100%。

（三）绩效目标。

1. 修复重建廖家坝社区水毁堡坎1座34.5米，拆除清运土石方160m³，修复栏杆56米。

2. 项目（工程）验收合格率 100%。
3. 按时完工率 100%。
4. 补助资金总额 39000 元。
5. 受益农户数 570 户。
6. 设施使用年限 20 年。
7. 受益群众满意度 90%。

（四）部门（单位）职能职责。

1. 村居及经发办在项目实施过程中，对购买的水泥、条石等实施质量监督，确保质量过关。
2. 财政办严格按照财政资金管理办法规范使用，负责按照资金的平台指标，及时申请支付给企业，并进行绩效评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

对沉降变形的挡墙及条石部分 32 米进行拆除，将破损的水泥挡墙、土石等 162.2 立方米进行清运；以原坝子内的条石挡墙为基线，对破损的挡墙用条石砌体恢复 56 米；在居委会办公楼后面、挡墙前面分别建设排水沟 28 米、68 米，安装排水管 19.8 米；修复破损栏杆 56 米，恢复水磨石地面 $(2.6+1.5) \times 30.3/2$ 平方米。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 实际结转到本年支付水毁灾后重建补助资金 3.9 万元，资金到位率 100%，支付率 100%。修复重建廖家坝社区水毁堡坎 1 座 34.5 米，拆除清运土石方 160m³，修复栏杆 56 米。
2. 项目（工程）验收合格率 100%。
3. 按时完工率 100%。

4. 受益农户数 570 户。

5. 设施使用年限 20 年。

6. 社会效益：工程竣工投入使用后，保障了路边房屋安全，便利群众出行。通过该项目的实施，对人居环境改善提供了有力的支撑。

7. 社会公众满意度：通过对廖家坝堡坎修复等提高了群众的生活满意度。

（三）评价结果

本项目达到预期绩效目标，本项目自评分为 95 分，评价等级为“优”等级。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无

四、下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的廖家坝活动室堡坎修复项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 28 日