

附件： 1

丰都县三建乡场镇滑坡避险整体搬迁项目整体绩效目标自评表  
(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政府

填报时间：2022年3月30日

(项目) 名称			丰都县三建乡场镇滑坡避险整体搬迁项目				
主管部门			县发改委、县住建委、县规资局		资金使用单位	丰都县三建乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	2290	2290		100%
			其中：中央财政资金				
			市级资金	50	50		100%
			县级资金	2240	2240		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成卫生院建设3000平方米、农贸市场建设2000平方米；完成征地拆迁廖家坝1组、绿春坝3组征地农户安置结算497人，参保结算396人，使用生产安置经费2240万元。			完成卫生院、农贸市场建设剩余50万元进度产值；完成征地农户生产安置经费2240万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	卫生院建设	3000平方米	3000平方米		
			农贸市场建设	2000平方米	2000平方米		
			参保结算	396人	396人		
			安置结算	497人	497人		
		质量指标	工程验收质量	合格及以上	合格及以上		
			征地农户安置参保到位率	100%	100%		
		时效指标	实施年限	1年	1年		
			成本指标	工程产值	50万元	50万元	
		征地安置经费		2240万元	2240万元		
	效益指标	经济效益指标	卫生院年收入	200万元	0	整体搬迁项目未竣工交付	
			农贸市场增加农民收入	100万元	0	整体搬迁项目未竣工交付	
			征地农户取得社保收入保障	100%	100%		
		社会效益指标	看病难	解决	解决		
			农副产品及农用物资交易	解决	解决		
			化解信访，保障社会稳定	已划款参保完成	完成		
		生态效益指标	环境得到改善	解决脏乱差	基本实现		
			可持续影响指标	工程使用年限	50年	50年	
				对场镇居民生活得到改善	100%	100%	
	对征地农户养老保险长期有效	100%		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度90%以上	90%以上	95%			
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照填报人：陈江丰 联系电话：18716296904