

三建乡绿春坝民俗项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景

2019 年绿春坝村被评为中国十大最美乡村，乡村旅游需求旺盛，发展潜力巨大，富民效果突出，释放乡村发展活力，助力乡村振兴，实现高质量发展。

（二）项目内容

根据《关于印发 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果建项目清单的通知》（丰扶组发[2021]9 号）要求，本项目建设内容包括：1、民俗木屋区基础平场（含保坎、桩基础和环境治理等）；2、民俗木屋区步游道、太阳能路灯、电网管线、给排水管网、环卫设施等。

（三）项目资金情况

渝财教[2020]242 号：提前下达 2021 年市级旅游发展专项资金预算（绿春坝村民宿建设），丰文旅委发[2021]49 号，关于下达 2021 年文化旅游项目建设计划的通知，三建乡民俗项目资金 40 万元。

（四）绩效目标

1. 数量指标设置为：1、民俗木屋区基础平场（含保坎、桩基础和环境治理等）；2、民俗木屋区步游道、太阳能路灯、电网管线、给排水管网、环卫设施等。土石方开挖 185.7 立方米、手打面青石条铺装 75.2 米、新建建口防腐平台 36 平

方米、支撑柱 2.7 米高 3 根、木屋 c25 基础 90.9 平方米、管网 75 米、供水、管道、电线各 100 米、c25 挡土墙 22.7 米、1.25 米高防腐栏杆 16.5 米、垃圾桶 8 个、3 米高太阳能灯 5 盏。

2. 质量指标设置为：工程总体验收合格。

3. 时效指标设置为：项目按时完工率 100%。

4. 成本指标设置为：项目总投资 45.65 万元，其中：工程费用 43.05 万元，工程建设其他费用 2.6 万元，县级配套资金 40 万元。

5. 效益指标设置 3 项, 其中:社会效益指标设置为“受益群众人口数 126 人”，生态效益指标设置为“显著提升地区生态环境和谐发展”，可持续影响指标设置为“资金影响及保障年限 20 年”对上建全域旅游建设, 绿春坝乡村旅游发展有深远的影响。

6. 服务对象满意度目标设置为“受群众满意度 90%以上”。

（五）单位职能职责

1. 乡文化中心负责系统的方案编制、资金预算管理、验收结算等工作，责任制定落实，目标考核等工作，按照完成进度签证拨款，并做好项目资金的绩效评价工作；

2. 乡财政办负责项目建设资金的申请拨付，确保工程日常运行维护工作顺利推进，实现资金绩效目标任务的完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

按照三建乡绿春坝村民宿项目实施方案的建设内容已基本完成，使用资金 35.9 万元，资金支付率 89.75%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况：土石方开挖 196.6 立方米、手打面青石条铺装 123 平方米、支撑柱 2.7 米高 3 根、木屋 c25 基础 98.6 平方米、管网 75 米、供水、管道、电线各 100 米、c25 挡土墙 27 米、1.25 米高防腐栏杆 16.5 米、垃圾桶 8 个、3 米高太阳能灯 5 盏。工期 118 天，质量合格，已补助资金 35.9 万元。

2. 效益指标完成情况：增加旅游收入 15 万元，促进当地生态改善，显著提升地区生态旅游发展。增加当地人员就业。

3. 满意度指标完成情况：群众满意度达到 95%。

（三）评价结果

本项目自评得分 98 分，自评等级为“优”，达到预期绩效目标。

三、存在问题

按照设计要求，木屋区域绿化，木屋区步游道未完善，要等木屋建好后才能实施。

四、下一步改进措施

加强项目后期建设管理，督促木屋区域绿化，木屋区步游道完善。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的绿春坝民宿项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年3月30日