

附件： 1

绿春坝等四个村微菜园微果园植物栽植项目绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民

填报时间：2022年3月28日

(项目) 名称			绿春坝等四个村微菜园微果园植物栽植项目					
主管部门			县住建委		资金使用单位	三建乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	200	184		92%	
			其中: 中央财政					
			市级资金	200	184		92%	
			县级资金					
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	在三建乡廖家坝、绿春坝、石龙门、蔡森坝四个村实施微菜园微果园建设, 栽植树木7888株, 绿化植物面积11613.07m², 并承担养护管理。				完成廖家坝、绿春坝、石龙门、蔡森坝四个村的微菜园微果园建设, 实际栽植树木7888株, 绿化植物面积11613.07m², 并承担养护管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	微菜园、微果园、微花园绿化植物面		≥11613.07m²	≥11613.07m²		
			微菜园、微果园、微花园绿化植物数		≥7888株	≥7888株		
			覆盖村居数量		4个	4个		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		
		时效指标	开工率		≥100%	≥100%		
			完成率		≥100%	≥100%		
			成本指标	项目总投资		200万元	200万元	
	效益指标	经济效益指标	新增农户务工收入		10万	10万		
		社会效益指标	促进区域经济社会发展		有所增加	有所增加		
			整治受益人口数量		≥6325人	≥6325人		
		生态效益指标	促进地区生态环境和谐发展效果		显著提升	显著提升		
		可持续影响指标	项目使用寿命		5年	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥90%	≥90%			
		主管部门满意度		≥90%	≥90%			
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

填报人：李婷

联系电话: 18723447338