

附件：1

小丛岩人居环境整治项目绩效目标自评表  
(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政府

填报时间：2022年3月28日

(项目) 名称			小从岩人居环境整治项目				
主管部门			县城管局		资金使用单位	三建乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：中央财政资金				
			市级资金	20	20	100%	
			县级资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成小从岩片区人居环境整治建设				完成小从岩片区人居环境整治建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境整治面积（㎡）		11000	28000	
			覆盖村居数量		1	1	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）		95%	100%	
			设施正常使用率（≥**%）		95%	100%	
		时效指标	当年按时开工率（%）		100%	100%	
			当年按时完工率（%）		100%	100%	
		成本指标	投资额		200万元	200万元	
			2020年补助资金		180万元	180万元	
			2021年补助资金		20万元	20万元	
			.....				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受益人口（个）		13800	13800	
			受益贫困人口（个）		3200	3200	
	生态效益指标		改善当地人居环境		显著	显著	
	可持续影响指标		项目使用寿命		20年	20年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%
	受益贫困户满意度			≥90%	≥90%		
	说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总填报人：李婷  
联系电话：18723447338