

三建乡绿春坝村采摘园项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目背景、内容。

1. 项目背景：该项目的建设是产业提质增效，助力农民增收的重要举措，通过采摘园项目的实施，推动乡村旅游发展，助推乡村全面振兴，并增加当地农民收入，带动群众稳定脱贫。

2. 建设内容：新建100m³蓄水池1口，土地整理32.78亩、安装PE100-1.6MPaDN63PE管道214m、安装PE100-1.6MPaDN32PE管道2664m、安装围网640m、新建1.5m宽采摘便道3393m。苗木工程：种植嘉宝果120株（胸径5cm），种植间距3.0m×3.0m，种植樱桃树350株（胸径6cm），种植间距3.0m×3.0m，种植菲油果3900株（冠幅为50cm），种植间距2.0m×2.0m，撒播格桑花30亩，购置有机肥32.93t（每株撒播7.5kg）。

（二）项目资金情况。

该项目总投资290.43万元，其中：工程费用为275.85万元，工程建设其他费用为14.58万元。资金来源为涉农统筹资金275万元，业主自筹15.43万元。2021年已下达项目建设资金130万元，资金到位率100%。拨付资金61万元，资金支付率46.92%。

（三）项目绩效目标

1. 完成土地整治打造采摘园面积30亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果500株，紫花枫林木等观赏苗木1000株，新建环形道路3公里，园区采摘步道及围挡2.5公里，配套水系管道8公里；

2. 发展乡村旅游产业、助推乡村振兴；
3. 项目总投资 275 万元，当年到位并支付产业补助资金 130 万元；
4. 项目建设务工 50 余人，稳定就业参与园区管护 6 人，增加务工收入 10 万元；
5. 项目工程建设时限 10 个月，；
6. 产业发展及生态环境的效果显著提升；
7. 群众满意度 90%以上。

（四）部门（单位）职能职责。

1. 乡农服中心：加强项目建设的方案、预算、管理、验收以及资金拨付及绩效评价工作。

2. 财政办：负责项目资金申请及拨付、开展资金绩效自评审核工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2021 年共计完成土地整治打造采摘园 30 亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果 470 株，紫花枫林木等观赏苗木 1000 株，新建园区采摘步道及围挡 1.2 公里，微水池 1 口。完成年度投资 130 万元，支付补助资金 61 万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 完成土地整治打造采摘园面积 30 亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果 470 株，紫花枫林木等观赏苗木 1000 株，新建园区采摘步道及围挡 1.2 公里，微水池 1 口；

2. 项目美化了环境，提升了游玩乐趣，发展了乡村旅游产业、

助推乡村振兴；

3. 到位资金 130 万元，支付产业补助资金 61 万元；

4. 带动就业 50 余人，新增务工收入 10 万元；

5. 产业发展及生态环境的效果显著提升；

6. 群众满意度 90%以上，投资企业满意度 100%。

（三）评价结果

本项目达到预期绩效目标，自评得分 92 分，自评登记为“优”

三、存在问题

项目立项较迟，当年开工建设时间短，按照工程量拨付的进度款支付率低。

四、下一步改进措施

抓赶工期，早日完工发挥产业兴旅的作用，积极争取竣工验收和工程款拨付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的三建乡绿春坝村采摘园项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 30 日