

三建乡道路整治提升项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景、内容

一是现实需求：红旗寨村老医院到关二湾，土地岩到 Y006 接口，石龙门村国坝子到夜力坪村杨世家门口三条村道路是我乡红旗寨、廖家坝、绿春坝、石龙门、夜力坪等五个村居群众出行的主要交通干线，虽然进行了道路硬化实现通畅目标，但由于三建乡道路路基普遍存在高切坡，雨季路基垮塌，边沟涵洞堵塞严重，影响道路通行安全。进行道路的整治提升是完善我乡基础设施的现实要求，是方便师生及周边群众出行，保障群众的安全的根本要求，是密切党群关系，重视农民利益的重心民心工程；二是文件依据：二是文件依据：根据丰交委计（2020）6 号《关于下达〈三建段道路整治提升项目建设计划〉的通知》，下达项目建设计划。

（二）项目资金情况

根据项目进度，县交通局 2021 年以渝财建（2020）350 号安排项目进度资金 200 万元，当年已使用 118.22194 万元，资金支付率 59.11%。

（三）项目绩效目标。

1. 新增涉及 5 个村（社区）3 条村道路边沟里程 14.5 公里，衬砌护脚墙 7130m³，新建涵洞 4 座；
2. 按照边坡处治、完善排水系统和路面修补的要求进行建设，质量要求验收合格率 100%；
3. 工程总投资 790 万元，其中：2021 年度补助资金 200 万元；

4. 工程建设期限 22 个月；

5. 项目建设增加务工收入 140 万元，受益村居 5 个，对环境的保护作用及区域经济社会协调发展效果显著提升；

6. 工程使用年限 30 年；

7. 群众满意度 90%及以上。

（四）部门（单位）职能职责。

1. 县交通局负责撤并村通畅工程的施工设计、资金分配，审核年度撤并村通畅工程资金；

2. 县财政局负责工程造价审核、审核并批准资金使用申请；

3. 乡应急办负责撤并村通畅工程的施工管理、验收结算和绩效评价；

4. 乡财政办按照应急办的资金支付申请，审核票据，及时申请并拨付养护资金，指导应急办做好项目资金绩效评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

由重庆千正建设有限公司实际完成 3 条村道路的边沟和护脚、涵洞等配套设施建设。其中：老医院到关二湾边沟 7.4942 公里；土地岩到 Y006 接口边沟 1.63501 公里；国坝子到夜力坪村委到杨世家门口边沟 4.72605 公里，边沟总里程 13.85526 公里，衬砌护脚墙 7130m³，涵洞 4 座。项目已完工，验收结算中。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 共建设道路边沟 13.85526 公里，护脚墙 7130m³，涵洞 4 座，项目总投资 790 万元。促进了我乡交通事业的发展；

2. 项目已完成设计建设内容，正在验收结算中，项目自验合格；

3. 项目实际到位补助资金 200 万元，支付 118.22194 万元，到位率 100%，支付率 59.11%；

4. 项目实际受益村居共 5 个，参加务工农民新增务工收入 140 万元，配套设施的完善对于保护生态环境，促进经济社会发展作用显著；

5. 项目实用期限 22 个月，设计使用年限 30 年；

6. 群众满意度达到 98%。

（三）评价结果

本项目达到预期绩效目标，自评得分 94 分，自评等级为“优”

三、 存在问题

因财政局国库资金调度困难，欠拨缓付重庆千正建设有限公司道路建设工程款 81.77806 万元。

四、下一步改进措施

建议财政局在 2022 年积极筹措资金，全额兑现 2021 年道路整治提升项目工程款 81.77806 万元。同时，做好项目的验收结算和工程交付使用、管理养护工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的三建乡道路整治提升项目资金绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 31 日