

# 三建乡绿春坝 1 组至老场镇人居环境整治 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

为充分发挥涉农资金的积聚优势和整合效应，提高涉农资金使用的精准度和效益，根据丰都县扶贫开发领导小组《关于切块下达 2020 年财政扶贫资金（第三批）》的通知（丰扶组发〔2020〕45 号）、丰都县三建乡人民政府《关于印发三建乡 2020 年财政专项扶贫资金及涉农统筹整合资金项目建设责任分解（三建委发〔2020〕81 号）文件要求，统筹安排三建乡绿春坝 1 组至老场镇人居环境整治项目资金 300 万元。

### （二）项目内容

该项目建设内容主要包括：绿春坝 1 组至老场镇人居环境整治项目实施面积共约 16000m，其中保家楼沿河周边环境整治约 4000m；三建加油站至三建大桥沿路两侧环境整治约 12000m<sup>2</sup>。主要栽植胸径：7-8cm 碧桃 6 株，胸径：2-24cm 幌伞枫 46 株，胸径：4-5cm 美国紫薇 45 株，胸径或干径：15-18cm 丛生栾树 30 株，胸径：14-15cm 单杆栾树 35 株，胸径：10cm 高杆红叶石楠 45 株，胸径：10-11cm 小叶紫薇 40 株，胸径：9-12cm 黄金香柳 45 株，胸径：12-13cm 丛生北美海棠 50 株，胸径：6-8cm 木芙蓉 825 株，蓬径：100-120cm 紫叶象草 2220 株，蓬径：40-50cm 好花红绣球 1200 株，蓬径：100-120cm 紫叶象草 2200 株，蓬径：35-40cm 木春菊 9500 株，蓬径：20-30cm 迎春 3800 株，蓬径：25-30cm 紫柳 15250 株，蓬

径：20-30cm 火星花 51600 株等。

### （三）项目资金情况

根据三建委发〔2020〕81 号文件关于印发三建乡 2020 年财政专项扶贫资金及涉农统筹整合资金项目建设责任分解，其中：三建乡绿春坝 1 组至老场镇人居环境整治项目资金 300 万元。2020 年支付 250 万元，2021 年支付 50 万元，无结余。实际完成全乡 2 个村居人居环境整治面积 16000 m<sup>2</sup>。

### （四）绩效目标

1. 时效目标设置：项目完成时间为 2020 年 4 月 30 日；
2. 成本目标设置：投入资金总额为 300 万元；
3. 社会效益目标设置：对促进区域经济社会发展为显著；
4. 可持续影响目标设置：对项目使用寿命为 20 年；
5. 服务对象满意度目标设置：群众满意度为 95%、受益贫困户满意度为 95%。

### （五）部门职能职责

1. 分管领导（项目负责人）：加强项目建设的方案、预算、管理、验收以及资金拨付及绩效评价的审核审批。监督、检查、核实绩效自评结果，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

2. 财政办：负责项目资金支付申请、牵头组织并实施年度绩效自评，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

3. 规环办：牵头组织并实施项目建设，开展年度绩效自评，根据职能职责，做好项目日常管理、对资金绩效考评结果进行复核。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况分析

三建乡绿春坝 1 组至老场镇人居环境整治项目资金 300 万元，

投入资金 300 万元，资金到位率 100%，2020 年支付 250 万元，2021 年支付 50 万元，支付率 100%。

## （二）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况：沿绿春坝 1 组至廖家坝三建大桥沿线实施绿化整治 1.6 万 m<sup>2</sup>，直接受益 1 个村居，间接受益全乡；

2. 质量指标完成情况：项目验收合格，并一直正常管护使用；

3. 时效目标完成情况：竣工时间 2020 年 4 月 30 日，项目按时完工率 100%，项目实施工期 1 年，管护期限 2 年；

4. 成本目标完成情况：投入资金总额 300 万元，其中：2020 年支付 250 万元，2021 年拨付 50 万元；

5. 社会效益目标设置：受益人口 13800 人，其中：贫困人口 3146 人，促进了区域经济社会发展为显著；

6. 可持续影响目标设置：项目使用预计寿命 20 年；

7. 服务对象满意度目标设置：群众满意度为 90%、受益贫困户满意度为 90%。

## （三）评价结果

本项目自评得分 90 分，基本达到预期绩效目标，自评等级为“优”。

## 三、存在的问题

1. 前期由于施工单位工程管理资料欠缺，导致后期资料完善存在一些问题。

2. 项目建成后管护没有专项资金，村社管护责任难以落实到位。

## 四、下一步改进措施

建议对项目完工后成立项目建设工作、监督小组，负责做好施

工建设及后期管护方面的有关工作，形成共同抓好农村人居环境整治工作的良好氛围。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我乡拟将审核后的绿春坝1组至老场镇人居环境整治项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年4月1日