

附件： 1

## 三建乡撤并村通畅工程整体绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政府

填报时间：2022.3.31

（项目）名称			三建乡撤并村通畅工程				
主管部门			县交通局		资金使用单位	三建乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	173.5	173.5		100%
			其中：中央财政资金				
			市级资金				
			县级资金	173.5	173.5		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	道路共计15.95公里，路基宽5米，路面宽4.5米，20cm后C25砼路面，按四级公路单车道标准改扩建。其中杨柳池撤并村公路8.7公里，南天湖村村道三建段2.75公里，孙家湾撤并村公路4.5公里。				道路共计15.026公里，路基宽5米，路面宽4.5米，20cm后C25砼路面，按四级公路单车道标准改扩建。其中杨柳池撤并村公路8.412公里，南天湖村村道三建段2.2公里，孙家湾撤并村公路4.414公里。工程结算价款776.83239万元，2021年度到位并支付173.5万元，到位资金支付率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增道路硬化路里程（ ≥**公里）		15.95	15.026	道路改扩建截弯取直缩短里程
			覆盖村居数量		3	3	
		质量指标	工程验收合格率（100%）		100%	100%	
			路面宽度		4.5米	4.5米	
			C25砼路面厚度		0.2米	0.2米	
		时效指标	工程建设期限（**年）		1年	1年	
			工程完成及时率（≥**%）		100%	100%	
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）		45	51.7	工程调价新增工程价款
			补助资金总额（万元）		746.652	776.83239	工程调价新增工程价款
	2021年度到位资金		173.5	173.5			
	.....						
	效益指标	经济效益指标	工程增加农民务工收入（万元）		35	35	
		社会效益指标	受益群众人数		3400	3400	
			受益村个数		2	2	
		生态效益指标	保持公路排水通畅促进环境保护效		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）		30	30	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（≥**%）		90%	95%		
		.....					
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资  
填报人： 陈学伟 联系电话： 13452596891