

示范河湖建设项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

1. 项目背景：为贯彻落实好新时代生态环境保护要求，坚决守护绿水青山、实现河库功能永续利用，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供更加坚实的生态保障。

2. 项目内容：龙河岸线以下房屋拆除 3 家、龙河干流农田占用河道及消落带退耕还湿补助 325 户 321.3 亩。拆除畜禽养殖场、工矿企业生态修复工程全面完成。

（二）项目资金情况。

渝财农[2020]55 号下达 2020 年重大水利工程建设基金（三峡后续工作）55 万元，丰财预【2021】11 号追加龙河示范河湖创建资金 81 万元，丰财【2021】447 号县级安排追加龙河示范河湖创建经费 0.345 万元，以上三笔为 2020 年计划资金当年未审批结转到 2021 年使用。丰财【2021】249 号新安排 2020-2021 年龙河干流河道及消落带种植农作物退耕还湿资金 65.91572 万元。2021 年计划资金总额 202.26072 万元，目前已支付使用 177.655854 万元。

（三）绩效目标。

1. 数量指标设置为：拆除涉河房屋 3 家，退耕还湿农户 325 户，面积 321.3 亩。

2. 质量指标设置为：对龙河流域水质保障率 100%。

3. 时效指标设置为：项目按时完工率 100%。

4. 成本指标设置为：补助资金总额 202.26072 万元，上年结转来示范河湖工作经费 0.345 万元，追加龙河示范河湖创建资金 81 万元，三峡重大水利工程建设基金 55 万元。当年安排 2020-2021 年退耕还湿资金 65.91572 万元。

5. 效益指标设置 4 项, 其中:经济效益指标设置为“补助退耕还湿减产农户家庭收入 65.91572 万元”，社会效益指标设置为“受益群众人口数 5000 人”，生态效益指标设置为“龙河流域岸线植被覆盖率及减少污染物排放率均为 100%”，可持续影响指标设置为“工程使用寿命 50 年”；

6. 服务对象满意度目标设置为“受群众满意度 90%以上”。

（四）单位职能职责

1. 乡农服中心负责拆违建构筑物、岸线范围内退耕还湿农户及地块面积的核实，补助款的计算，确保示范河湖创建工作可持续发展，并做好项目的资金绩效评价工作；

2. 乡财政办负责补助资金的申请拨付，确保创建工作顺利进行，完成资金绩效目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

完成龙河岸线以下房屋拆除 3 家、对龙河干流农田占用河道及消落带退耕还湿补助 325 户 321.3 亩以到账。拆除畜禽养殖场、工矿企业生态修复工程全面完成。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出：房屋拆除 3 家，农田占用河道 325 户面积 321.3 亩，拨付补助资金总额 177.655854 万元，资金支付率 87.84%，结转资

金 24.604466 万元在 2022 年继续使用。对龙河流域水质保障率达 100%，项目按时完工率 100%。

2. 社会效益：受益人口数 5000 人，补助退耕还林减产农户家庭收入 41.311254 万元，提高龙河流域植被覆盖率达 100%，减少污染物排放率为 100%。示范河湖项目预计使用寿命 50 年。

3. 社会公众满意度：群众满意度 95%。

（三）评价结果

本项目自评得分 95 分，自评等级为“优”，达到预期绩效目标。

三、存在问题

尚有退耕还湿资金 24.604466 万元未拨付完。

四、下一步改进措施

核对并完善退耕还湿补助花名册，完成领导审签并及时拨付款资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的示范河湖建设项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 30 日