

附件： 1

三建乡道路整治提升项目整体绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政府

填报时间：2022年3月31日

(项目) 名称			三建乡道路整治提升项目					
主管部门			县交通局		资金使用单位	三建乡人民政府		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	200	118. 22194		59%	
			其中：中央财政资金					
			市级资金					
			县级资金	200	118. 22194		59%	
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	新建3条主干道公路边沟和护脚、涵洞等设施。其中:老医院到关二湾边沟8公里，涵洞1处；土地岩到Y006接口边沟0.7公里，护脚墙3962m³，涵洞1处；国坝子到夜力坪村委到杨世家家门口边沟5.8公里，护脚墙3168m³，涵洞2处。				实际完成3条主干道公路的边沟、护脚墙、涵洞等配套设施建设，老医院到关二湾边沟7.4942公里；土地岩到Y006接口边沟1.63501公里；国坝子到夜力坪村委杨世家门口边沟4.72605公里，边沟总里程13.85526公里，衬砌护脚墙7130m³，涵洞4座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新增道路边沟里程（ ≥**公里 ）		14.5	13.85526	据实验收的数据	
			新增道路护脚墙（ m³ ）		7130	7130		
			新建涵洞（ 座）		4	4		
		质量指标	项目验收合格率（100%）		100%		质量检测单位还没出检测报告	
			项目建设要求		边坡处治、完善排水系统和路面	边坡处治、完善排水系统和路面		
		时效指标	项目建设时限（月）		22	22		
			项目完成及时率（ ≥**%）		>=100%	100%		
	效益指标	成本指标	补助资金总额（万元）		790	790		
			2021年补助资金（万元）		200	118.22194	财政资金调度紧张，按照比例审批拨款	
		经济效益指标	工程增加农民务工收入（万元）		140	140		
			社会效益指标	受益村居数量		5	5	
				促进区域经济社会协调发展效果		显著提升	显著提升	
			生态效益指标	治理边坡及排水系统对环境的保护		显著提升	显著提升	
	可持续影响指标	项目使用年限（ ≥**年）		30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（ ≥**%）		90%	98%			
说明	无							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金

填报人：陈学伟

联系电话:

13452596891