

2021 年度绿春坝等四个村微菜园微果园 植物栽植项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局《关于做好 2021 年区县对口协同发展工作的通知》（渝发改振兴〔2021〕174 号）文件精神，按照县委办、县政府办《关于印发巴南区荣昌区丰都县对口协同发展 2021 年度工作任务落实方案的通知》（丰委办〔2021〕42 号）文件要求，下达我乡绿春坝等四个村微菜园微果园植物栽植项目 200 万元。

（二）项目内容

项目实施后，经初验实际完成：

（1）绿春坝村：铺设植物百慕大草卷 1192.74 m²，木桩 36 米，木围栏（1.2m/套）120 套，红花鼠尾草 9150 株、矮蒲苇 3658 株、百子莲 2145 株、金叶石菖蒲 10178 株、紫娇花 15709 株等 57 种植物栽植。

（2）石龙门村：完成石龙门村村委会微花园、微果园、微菜园建设项目：火星花 15630 株，木春菊 4995 株，紫娇花 2778 株，红花鼠尾草 1128 株等 29 种植物栽植。

（3）蔡森坝村：铺设百慕大草卷 1117.5 m²，百子莲 2440 株、芳香万寿菊 3855 株、火星花 17981 株、紫娇花 16549 株、粉花美人蕉 2700 株等 48 种植物栽植。

（4）廖家坝社区：铺设百慕大草卷 359.67 m²，火星花 8545

株、紫娇花 8042 株、德国鸢尾 1525 株、芳香万寿菊 2989 株、红叶石楠 981 株、紫叶狼尾草 589 株等 29 种植物栽植。

（三）项目资金情况

根据丰都发改委发〔2021〕179 号文件关于下达 2021 年对口帮扶资金项目投资计划的通知，计划安排三建乡绿春坝等四个村微菜园微花园微果园植物栽植项目 200 万元。已使用 184 万元，结余资金 16 万元。

（四）绩效目标

1. 数量目标设置：微菜园、微果园、微花园绿化植物面积为 $\geq 11613.07 \text{ m}^2$ 、微菜园、微果园、微花园绿化植物数量为 ≥ 7888 株、覆盖村居数量为 4 个；

2. 时效目标设置：开工率为 100%、完工率为 100%；

3. 成本目标设置：项目总投资为 200 万元；

4. 经济效益目标设置：新增农户务工收入为 10 万元；

5. 社会效益目标设置：整治受益人口数量为 ≥ 6325 人、促进区域经济社会发展有所增强；

6. 生态效益指标设置：促进地区生态环境和谐发展显著提升；

7. 可持续影响目标设置：对项目使用寿命为 5 年；

8. 服务对象满意度目标设置：受益人口满意度为 90%、主管部门满意度为 90%。

（五）部门职能职责

1. 分管领导（项目负责人）：加强项目建设的方案、预算、管理、验收以及资金拨付及绩效评价的审核审批。监督、检查、核实绩效自评结果，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

2. 财政办：负责项目资金支付申请、牵头组织并实施年度绩效自评，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

3. 规环办：牵头组织并实施项目建设，开展年度绩效自评，根据职能职责，做好项目日常管理、对资金绩效考评结果进行复核。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

三建乡绿春坝等四个村微菜园微果园植物栽植项目资金 200 万元，投入资金 200 万元，资金到位率 100%，拨付资金 184 万元，资金支付率 92%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 数量目标：完成微菜园、微果园、微花园绿化植物面积 $\geq 11613.07 \text{ m}^2$ 、微菜园、微果园、微花园绿化植物数量 ≥ 7888 株、覆盖村居数量 4 个；

2. 时效目标：开工率达 100%、完工率达 100%；

3. 成本目标：项目总投资 200 万元，实际支付 184 万元；

4. 经济效益目标：新增农户务工收入 10 万元；

5. 社会效益目标：整治受益人口数量 ≥ 6325 人、促进区域经济社会发展有所增强；

6. 生态效益指标设置：促进地区生态环境和谐发展显著提升；

7. 可持续影响目标：项目使用寿命 5 年；

8. 服务对象满意度目标：受益人口满意度 90%、主管部门满意度 90%。

（三）评价结果

本项目自评得分 90 分，基本达到预期绩效目标，自评等级为

“优”。

三、存在的问题

1. 前期由于施工单位工程管理资料欠缺，导致后期资料完善存在一些问题。

2. 项目建成后管护没有专项资金，村社管护责任难以落实到位。

四、下一步改进措施

建议对项目完工后成立项目建设工作、监督小组，负责做好施工建设及后期管护方面的有关工作，形成共同抓好农村人居环境整治工作的良好氛围。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的绿春坝等四个村微菜园微果园项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年4月1日