

三建乡小丛岩片区人居环境整治项目 绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目背景

为充分发挥涉农资金的积聚优势和整合效应，提高涉农资金使用的精准度和效益，根据丰都县扶贫开发领导小组《关于切块下达2020年财政扶贫资金（第三批）》的通知（丰扶组发〔2020〕45号）、丰都县三建乡人民政府《关于印发三建乡2020年财政专项扶贫资金及涉农统筹整合资金项目建设责任分解（三建委发〔2020〕81号）文件要求，统筹安排三建乡小从岩2020年人居环境整治项目资金200万元。

（二）项目内容

该项目建设内容主要包括：小丛岩片区人居环境整治项目包含小丛岩片区人居环境整治项目实施面积共28000m²，主要栽植樱栎2株、香樟10株、丛生栾树21株、幌伞枫15株、红枫14株、黄金香柳15株、碧桃15株、小叶紫薇15株、高杆红叶石楠25株等常绿与落叶、变色叶等，彩叶花灌木：金森女贞10株、木芙蓉150株、木春菊球80株等各色彩叶花灌木共约2040株，地被共约99300株，观赏草共约1300株等。

（三）项目资金情况

根据三建委发〔2020〕81号文件关于印发三建乡2020年财政专项扶贫资金及涉农统筹整合资金项目建设责任分解，其中：三建乡小从岩人居环境整治项目完成廖家坝居委小从岩至新场镇段人居环境整治面积28000 m²，补助资金200万元。2020年当年支付

180 万元，结转资金 20 万元在 2021 年支付，支付率 100%。

（四）绩效目标

1. 时效目标设置：项目完成时间为 2020 年 4 月 30 日；
2. 成本目标设置：投入资金总额为 200 万元；
3. 社会效益目标设置：对促进区域经济社会发展为显著；
4. 可持续影响目标设置：对项目使用寿命为 20 年；
5. 服务对象满意度目标设置：群众满意度为 90%、受益贫困户满意度为 90%。

（五）部门职能职责

1. 分管领导（项目负责人）：加强项目建设的方案、预算、管理、验收以及资金拨付及绩效评价的审核审批。监督、检查、核实绩效自评结果，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

2. 财政办：负责项目资金支付申请、牵头组织并实施年度绩效自评，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

3. 规环办：牵头组织并实施项目建设，开展年度绩效自评，根据职能职责，做好项目日常管理、对资金绩效考评结果进行复核。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

完成三建乡小从岩人居环境整治项目建设，实施面积 28000 m²，投入资金 200 万元，资金到位率 100%。，2020 年支付 180 万元，2021 年支付 20 万元，资金支付率 100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 时效目标：项目实际完成时间为 2020 年 4 月 30 日；
2. 成本目标：共投入资金总额 200 万元，到位率和支付率均为

100%;

3. 社会效益目标:受益人口为全乡 13800 人,受益贫困人口 3200 人,有效改善人居环境,促进区域经济社会全面发展;

4. 可持续影响目标:项目预计使用寿命 20 年;

5. 服务对象满意度目标:群众满意度 90%、受益贫困户满意度 90%。

(三) 评价结果

本项目自评得分 90 分,基本达到预期绩效目标,自评等级为“优”。

三、存在的问题

1. 前期由于施工单位工程管理资料欠缺,导致后期资料完善存在一些问题。

2、项目建成后缺少专项管护资金,管护责任难以落实到位。

四、下一步改进措施

建议对项目完工后成立项目建设工作、监督小组,负责做好施工建设及后期管护方面的有关工作,形成共同抓好农村人居环境整治工作的良好氛围。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的小丛岩片区人居环境整治项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址:
<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开,接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 4 月 1 日