

附件：1

人居环境整治项目绩效目标自评表  
(2021年度)

填报单位（盖章）： 三建乡人民政府 填报时间：2022年3月28日

(项目) 名称			人居环境整治项目				
主管部门			县住建委		资金使用单位	三建乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	229.449295	229.449295		100%
			其中：中央财政资				
			市级资金	229.449295	229.449295		100%
			县级资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	实施人居环境整治2400户，D级危房改造115户，预计投资6560万元。				完成人居环境整治2476户，D级危房改造115户，结算审核6031万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境整治户数		2400	2476	
			D级危房改造户数		115	115	
			毛墙面积（㎡）		396591.91	396591.91	
			搓沙面积（㎡）		284183.45	284183.45	
			毛石砌体（㎡）		50721.96	50721.96	
			夯土墙（㎡）		91527.72	91527.72	
			木板墙（㎡）		4689.52	4689.52	
			屋面换琉璃瓦（㎡）		230466.66	230466.66	
			混凝土屋面防水（㎡）		15007.10	15007.10	
			屋面砖墙（㎡）		3517.50	3517.50	
		质量指标	项目验收合格率		95%	98%	
		时效指标	项目实施期限（月）		19	19	
			按时完工率		100%	100%	
		成本指标	项目总投资		6560	6031	
			2018年人居环境整治资金（万元）		145.25139	145.25139	
			2019年旧房整治资金（万元）		51.449105	51.449105	
			2020年旧房整治资金（万元）		22.1724	22.1724	
			2018年农房四改资金（万元）		10.5764	10.5764	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目受益户数		2400	2476	
			改造贫困户人居环境户数		430	430	
			改造低保、五保人居环境户数		37	37	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		显著	显著	
			人居环境整治率（%）		99	99	
		可持续影响指标	改造后房屋使用年限		≥20年	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率		≥90%	≥90%		
		主管部门满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总填报人：李婷 联系电话：18723447338