

三建乡农村四改项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

坚持“干净清爽”总要求，以开展“净化、硬化、亮化、绿化、美化”建设为抓手，采取“项目带动、群众参与、分类实施”方式，统筹推进场镇“整治提升”和农村“拆建改清创”等重点任务，确保农村庭院干净、农户室内整洁、公共区域清爽，构建“线上美丽、点上出彩、面上整洁”的美丽乡村新格局，实现“干干净净、漂漂亮亮”的目标。8个村（社区）以村（居）民小组为单元同步推进，实施“拆建改清创”重点整治。“拆”残垣断壁、危旧房屋、乱搭乱建；“建”入户便道、污水治理设施、路面边沟；“改”厨、厕、圈、院；“清”路域环境、沟塘河库、存量垃圾、田间地头、农户庭院；“创”卫生之家、美丽院落、干净村组、最美村（居）。

（二）项目资金情况。

丰财[2021]444号分配丰扶组发〔2020〕18号《关于分配2020年县级财政专项扶贫资金（第一批）的通知》及丰财农[2020]8号《关于下达2020年深度贫困乡镇县级配套财力补助资金计划的通知》以长寿大足对口帮扶资金下达农村四改项目存量资金81.8万元，结转到2021年支付。实际支付到企业补助资金81.8万元，资金支付率100%。

（三）绩效目标。

1. 农村四改项目中介验收服务费，垃圾平台建设 83 个，补助四改农户 176 户，修建农村公厕 2 个，五清补助 135846 元。

2. 项目（工程）验收合格率 100%。

3. 设施正常使用率 95%。

4. 项目按时完工率 100%。

5. 补助资金总额 81.8 万元。

6. 受益农户数大于 1125 户。

7. 对农村环境改善作用显著。

8. 项目使用寿命 20 年。

9. 受益群众满意度大于 90%。

（四）部门（单位）职能职责。

1. 审核材料完整规范，验收建设情况。

2. 三建乡负责按照精准扶贫档案管理资金的平台指标，申请资金拨付，及时申请支付给企业，并进行绩效评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

在 3 个村开展农村四改五清 176 户，建公厕 2 座，垃圾平台 83 个，开展项目中介验收，共支付资金 81.8 万元。资金到位率和支付率均为 100%。。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 农村四改项目中介验收服务费 37285.17 元

2. 垃圾平台建设 83 个，补助四改农户 176 户。

3. 修建农村公厕 2 个

4. 五清补助 135846 元。
5. 项目按时完工率 100%。
6. 项目（工程）验收合格率 100%。
7. 受益农户数 1125 户。
8. 对农村环境显著改善作用。
9. 项目使用寿命预计将达 20 年。
10. 受益群众满意度大于 90%。

（三）评价结果

本项目达到预期绩效目标，本项目自评分为 95 分，评价等级为“优”等级。

三、存在问题

三建乡农村四改项目存在资金缺口，涉及入户人行便道、农户五清、拆除残垣断壁都有部分资金未支付。

四、下一步改进措施

争取资金解决未支付部分，解决群众急难愁盼。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的农村四改项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 28 日