

附件：1

兴龙镇大岩树村榨菜基地项目整体绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县兴龙镇人民政府

填报时间：2022.3.29

(项目)名称		兴龙镇大岩树村榨菜基地项目					
主管部门		丰都县乡村振兴局		资金使用单位	丰都县兴龙镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额：		24.10656	24.10656		100%	
	其中：中央财政资金						
	市级资金		24.10656	24.10656		100%	
	县级资金						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	新建榨菜产业便道1.5公里，路面宽1.5米，路面厚0.1米；新建榨菜初加工池1000立方米。总投资52万元。			2016年已完成大岩树村新建榨菜产业便道1.4873公里，路面宽1.5米，路面厚0.1米；新建榨菜初加工池969.954立方米。2021年拨付该项目工程尾款24.10656万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建榨菜产业便道长度		1.5公里	1.4873公里	按实际工程量结算
			新建榨菜初加工池		1000立方米	969.954立方米	按实际工程量结算
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	项目建设总投资		52万元	50.10656万元	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，促进农民增收		≥5%	6%	
		社会效益指标	项目受益人数		≥180人	180人	
		生态效益指标	项目建设用材对环境的影响		很少	很少	
		可持续影响指标	项目建设使用年限		≥5年	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对项目满意度		≥93%	93%		
		受益群众对项目的满意度		≥93%	93%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按填报人：谭勤波

联系电话：17323913651

2021 年度兴龙镇大岩树村榨菜基地建设项目整体绩效自评报告



一、基本情况

(一) 项目背景、内容。

加快推进贫困村扶贫攻坚项目建设，按照丰都县扶贫开发领导小组《关于下达贫困村扶贫攻坚项目资金计划的通知》（丰扶组发〔2015〕38号）下达“兴龙镇大岩树村榨菜基地建设项目”。

(二) 项目资金情况。

截止2021年12月，“兴龙镇铺子村榨菜基地建设项目”项目到位资金24.10656万元，根据项目结算拨付项目尾款，全年使用资金24.10656万元，结余0元。

(三) 绩效目标。

新建榨菜产业便道1.5公里，路面宽1.5米，路面厚0.1米；新建榨菜初加工池1000立方米。总投资71.6万元。项目建成后投入使用，提高农民收入，促进榨菜产业发展。

(四) 部门（单位）职能职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2015年11月开始新建榨菜产业便道1.4873公里，路面宽1.5米，路面厚0.1米；新建榨菜初加工池969.954立方米。总投资50.10656万元。并于2016年3月完工，项目建成后投入使用，提高农民收入，促进榨菜产业发展。

（二）绩效指标完成情况分析

绩效目标指标共设置11项，其中数量指标新建榨菜产业便道长度1.4873公里，新建榨菜初加工池969.954立方米；质量指标项目验收合格率100%；时效指标项目完成及时率100%；成本指标项目建设总投资50.10656万元；经济效益指标带动产业发展，促进农民增收6%；社会效益指标项目受益人数180人；生态效益指标项目建设用材对环境的影响很少；可持续影响指标项目建设使用年限超过5年；上级主管部门对项目满意度和受益群众对项目的满意度93%。

（三）评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无

（二）资金使用方面的问题

无

(三) 项目绩效方面的问题

无

(四) 其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开。

六、其他需要说明的问题

无