

附件：1

# 兴龙镇黎明撤并村、华山撤并村、天池撤并村、龙凤撤并村项目整体绩效目标

(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县兴龙镇人民政府

填报时间：2022.3.29

(项目)名称		兴龙镇黎明撤并村、华山撤并村、天池撤并村、龙凤撤并村项目						
主管部门		丰都县交通局			资金使用单位		丰都县兴龙镇人民政府	
资金情况(万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		327.185378		327.185378		100%
		其中:中央财政资金						
		市级资金		327.185378		327.185378		100%
		县级资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	改扩建道路里程总长21公里,路面宽4.5米,厚0.2米,C25混凝土浇筑路面,每公里设错车道3个,弯道宽度不低于5.5米,最大纵坡必须控制在12%以内。				2017年该项目已完成改扩建道路里程总长21公里,路面宽4.5米,厚0.2米,C25混凝土浇筑路面,每公里设错车道3个,弯道宽度不低于5.5米,最大纵坡必须控制在12%以内。2021年拨付项目工程尾款327.185378万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建道路里程长度		21公里	21公里		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%		
		成本指标	项目建设总投资		1003.5万元	1003.5万元		
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展,促进农户增收		300元/年/户	300元/年/户		
		社会效益指标	项目直接受益村社		2个村10个社	2个村10个社		
		生态效益指标	项目建设用材是否符合环保要求		符合	符合		
		可持续影响指标	工程设计使用年限		8年	8年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		95%	96%		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时。

填报人：谭勤波

联系电话：17323913651

# 2021 年度兴龙镇黎明撤并村、华山撤并村、天池撤并村、龙凤撤并村项目整体绩效自评报告



## 一、基本情况

### (一) 项目背景、内容。

为落实市级“十三五”撤并村通畅工程，根本解决群众出行难题，丰都县交通局下达兴龙镇黎明撤并村、华山撤并村、天池撤并村、龙凤撤并村项目（丰交委计〔2015〕133号、137号、139号、140号）要求，下达“兴龙镇黎明撤并村、华山撤并村、天池撤并村、龙凤撤并村项目”。

### (二) 项目资金情况。

截止2021年12月，“兴龙镇黎明撤并村、华山撤并村、天池撤并村、龙凤撤并村项目”项目到位资金327.185378万元，拨付项目工程尾款327.185378万元，全年使用资金327.185378万元，结余0元。

### (三) 绩效目标。

改扩建道路里程总长21公里，路面宽4.5米，厚0.2米，C25混凝土浇筑路面，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。道路建成后投入使用，方便群众的出行。

### (四) 部门（单位）职能职责。



经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 总体绩效目标完成情况分析

2015年改扩建道路里程总长21公里，路面宽4.5米，厚0.2米，C25混凝土浇筑路面，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。并于2016年完成建设并投入使用，方便群众的出行。

### (二) 绩效指标完成情况分析

绩效目标指标共设置9项，其中数量指标新建道路里程长度21公里；质量指标项目验收合格率100%；时效指标项目完成及时率100%；成本指标项目建设总投资1003.5万元；经济效益指标带动产业发展，促进农户增收300元/年/户；社会效益指标项目直接受益2个村10个社；生态效益指标项目建设用材符合环保要求；可持续影响指标工程设计使用年限8年；受益贫困人口满意度95%。

### (三) 评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

## 三、存在问题

### (一) 项目管理方面的问题

无

(二) 资金使用方面的问题

无

(三) 项目绩效方面的问题

无

(四) 其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开。

六、其他需要说明的问题

无