

便民服务中心及养老服务站文化建设项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

为支持深度贫困乡社区便民服务中心和社区养老服务设施建设，县财政局、县民政局已将市级财政支持深度贫困乡社区便民服务中心和社区养老服务站建设补助资金拨付三建乡。

（二）项目资金情况。

按照市民政局《关于支持深度贫困乡镇建设农村养老服务站的 通知》（渝民〔2018〕164 号）和《重庆市社区居家养老服务全覆盖 实施方案》精神要求，项目补助资金 60 万元主要用于廖家坝、红旗 寨等村（社区）养老服务站建设。主要用于社区养老服务站建设， 满足为民服务。2021 年乡级到账 48785 元支付 24174.8 元，2022 年 1 月乡级到账 235365 元并及时支付，资金支付率 91%。

（三）绩效目标。

1. 数量指标。完成廖家坝、红旗寨等村（社区）养老服务站建 设。

2. 质量指标。按照符合质量要求施工并验收，有监理方和村居 义务监督员监督。

3. 时效指标。按时完成廖家坝、红旗寨等村（社区）养老服务 站建设规定内容。

4. 成本指标。各项资金支出严格按照计划成本拨付。

5. 社会效益指标。丰富群众文化生活，增加党群交流渠道。

6. 生态效益指标。是否按照设计要求环保施工。
7. 可持续影响指标。房屋使用能否达到设计年限。
8. 满意度指标。村（居）民满意度和村（居）民办事方便程度。

（四）部门（单位）职能职责。

1. 民政局和财政局负责对补助资金的审批和划拨；
2. 三建乡负责补助资金的平台指标、申请支付、绩效评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2020 年度完成廖家坝、红旗寨等村（社区）养老服务站建设并投入使用，组织人员按照符合质量要求进行验收，2021 年乡级到账 48785 元支付 24174.8 元，2022 年 1 月乡级到账 235365 元并及时支付，资金支付率 91%。

（二）绩效指标完成情况分析

2020 年度完成廖家坝、红旗寨等村（社区）养老服务站建设并投入使用，组织人员按照符合质量要求进行验收，2021 年乡级到账 48785 元支付 24174.8 元，2022 年 1 月乡级到账 235365 元并及时支付，资金支付率 91%。养老服务站建设丰富群众文化生活，增加党群交流渠道，提高了村（居）民办事方便程度和满意度。

（三）评价结果

本项目自评得分 95 分，达到预期绩效目标，自评等级为“优”。

三、存在问题

因财政局国库资金调度困难，欠拨便民服务中心建设费用 315850 元。

四、下一步改进措施

建议财政局在 2022 年积极筹措资金,全额兑现便民服务中心建设费用 315850 元。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的便民服务中心及养老服务站文化建设项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 28 日