

附件：1

2021年便民服务中心及养老服务站文化建设项目绩效目标自评表
(2021年度)

填报单位(盖章)：三建乡

填报时间：2022年3月28日

到位：万元

(项目)名称		便民服务中心及养老服务站文化建设				
主管部门		县民政局		资金使用单位	三建乡人民政府	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	60	4.8785		8%
		其中:中央财政资金				
		市级资金	60	4.8785		8%
		县级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成廖家坝、红旗寨等村(社区)养老服务站建设,按照符合质量要求施工并验收,有监理方和村居义务监督员监督,各项资金支出严格按照计划成本拨付。			2020年度完成廖家坝、红旗寨等村(社区)养老服务站建设并投入使用,组织人员按照符合质量要求进行验收,2021年乡级到账48785元支付24174.8元,2022年1月乡级到账235365元并及时支付,资金支付率91%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养老服务站建设数(个)	2	2	
		质量指标	是否符合质量要求施工并验收	100%	100%	
		时效指标	2020年底完成规定内容	100%	100%	
		成本指标	上级拨入专款(万)	60万	4.8785万	欠拨便民服务中心建设费用915858元,财政及时拨款并资金到位。
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	
			增加党群交流渠道	100%	100%	
		生态效益指标	是否环保施工	100%	100%	
		可持续影响指标	房屋使用能否达到设计年限	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(居)民满意度	100%	100%	
			村(居)民办事方便程度	100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金填报人：李小鹃
联系电话：15223091579