

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 丰都县龙河镇杨溢湾山坪塘水源整治工程

项 目 编 号 2303-500230-04-01-590253

建 设 地 点 丰都县龙河镇皮家场村

验 收 单 位 丰都县龙河镇人民政府

2025 年 5 月 20 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	丰都县龙河镇杨溢湾山坪塘水源整治工程	行业类别	其他小型水利工程
主管部门 (或主要投资方)	主要投资方：丰都县龙河镇人民政府	项目性质	改建
水土保持方案批复机关、文号及时间	丰都县水利局、丰水保表〔2025〕8号、 2025年3月5日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2023年9月至2025年4月，共20个月		
水土保持方案编制单位	重庆富渠兴工程技术咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	重庆广利建设工程有限公司		
水土保持监理单位	重庆市中泰工程监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	/		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《关于转发〈水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知〉的通知》（渝水〔2017〕255号）的规定，丰都县龙河镇人民政府于2025年5月20日在项目区组织召开了丰都县龙河镇杨溢湾山坪塘水源整治工程水土保持设施竣工验收会议。参加会议的单位有：丰都县龙河镇人民政府（建设单位）、重庆市中泰工程监理有限公司（监理单位）、重庆广利建设工程有限公司（施工单位）、重庆富渠兴工程技术咨询有限公司（水土保持方案编制单位）等代表共4人。会议成立了验收小组（名单附后）。验收小组人员察看了工程现场，听取了建设单位、水土保持方案编制单位等有关人员的汇报，并就有关问题进行了质问、讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

丰都县龙河镇杨溢湾山坪塘水源整治工程位于重庆市丰都县龙河镇皮家场村，主要建设内容为（1）大坝整治：山坪塘总库容7.72万立方，包括对坝体包括溃坝部分进行重新回填，坝体培厚，坝坡放缓，加高坝顶1.0m等；（2）溢洪道整治：改建溢洪道1座，长度共计68.82m；（3）新建排水设施1座；（4）新建泥结碎石路面上坝公路1处。项目组成包括主体工程区（大坝整治、溢洪道整治和新建放水设施1座）、上坝公路和施工场地。项目占地面积为0.69hm²，其中永久占地0.62hm²，临时占地0.07hm²。总投资金

额 362.98 万元，其中土建投资 278.49 万元。水土保持总投资 20.53 万元。建设工期为 2023 年 9 月至 2025 年 4 月，共 20 个月。

在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，项目区实际实施水土保持措施：主体工程防治区：工程措施：排水沟 83m；植物措施：框格植草护坡 0.15hm²。上坝公路防治区：无。施工场地防治区：工程措施：土地整治 0.04hm²；植物措施：撒播草籽 0.04hm²。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

根据《丰都县水土保持行政许可承诺书》（编号：丰水保表〔2025〕8 号，2025 年 3 月 5 日），表示该水土保持方案科学合理，防治措施可行，达到了防治水土流失的目的，原则同意该方案。

根据已批复的《丰都县龙河镇杨溢湾山坪塘水源整治工程水土保持方案报告表》，本次验收范围内批复的水土流失防治责任范围 0.69hm²，经核定，实际发生的水土流失防治责任范围 0.69hm²，较方案批复没有变化。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目无水土保持初步设计或施工图设计。

（四）水土保持监测情况

本项目无需开展水土保持监测。

（五）验收报告编制情况和主要结论

本项目未编制水土保持设施验收报告。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方

案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，水土保持补偿费已缴清。符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

该项目水土保持设施专项验收通过后，建设单位要进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职 称	签 字	备注
组 长		丰都县龙河镇人民 政府	项目负 责人		建设单位
成 员		重庆市中泰工程监理 有限公司	总 监		监理单位
		重庆富渠兴工程技 术咨询有限公司	助 工		水土保持 方案报告 编制单位
		重庆广利建设工程有 限公司	负 责 人		施工单位